

净水厂土建工程与设备安装全部完成，完成投资 2.3 亿元。兰山区柳青河第二污水处理厂土建工程全部完成，正在进行设备安装，完成投资 4500 万。郯城县污水处理厂二期扩建工程土建工程完成 20%，完成投资 500 万元。郯城县新村银杏产业开发区污水处理厂工程土建工程完成 1%，完成投资 50 万元。

（二）城市污水管网工程。郯城县、兰陵县、沂南县、费县、莒南县、临沭县、经开区、临港区 2017 年城市污水管网建设工程已开工，建设长度 37 公里。

（三）城市再生水利用工程。临沭县再生水利用工程可行性研究报告、项目环境影响报告已编制完成。郯城县中水深度处理工程可行性研究报告和环境影响评价报告正在编制中。

（四）城市污泥处置工程。郯城县污泥处置工程已经完工。兰陵县污泥资源化利用中心土建工程已完工，设备安装完成 50%，完成投资 1600 万元。沂南县污泥处置工程土建工程完成 30%，完成投资 30 万元。

二、存在的问题

（一）经济技术开发区再生水利用工程尚未启动前期工作。

（二）污泥处置工程有 2 个项目尚未开工。

三、下一步工作要求

（一）要尽快启动未开工工程项目。要提高效率，最大限度压减前期工作时间，并破解征地拆迁、管线迁改等问题，尽快启