

任务编号	工作任务	工作目标	四季度推进情况
34	全面推进G518临港至临沂段快速化改造、解放路西段拓宽改造、长春路东段快速化改造、温泉路快速化改造和雄安大道、沭河北路等骨干道路建设，新建、改造城市道路25条、41.29公里。	长春路东段快速化改造完施工招标；温泉路快速化改造完成土地规划手续。25条城市道路工程建设完成，包括兰山区公路物流枢纽南区道路工程、聚才路（临高西路-中央大街）、西城大街（创业路-涑河）、人民路（创业路-涑河）、创新路（中央大街-临高西路）、振兴路（中央大街-西城大街）、涑河北路（中央大街-西城大街）、团结路（中纬西路-富水路）、富水路（长春路-双岭西路）、长春西路提升改造（西中环-西外环），高新区火炬路改造、双月园路改造、科技大道综合提升、高新大道综合提升、湖北路综合提升、启阳路改造，河东区中昇大街提升改造、沂河新区李公河东路拓宽、郯城县南外环西延道路工程（恒通路-兴业路）、费县文山路东段工程，沂水县昆仑山路改造工程、沂水县祁连山路改造工程、莒南县西三路罩面工程、莒南县黄海路罩面工程、临沭县夹谷山路（利城大街-沭河大街）道路建设工程等。新增、改造城市道路41.29公里，完成全年目标的100%；沭河路线路勘察完成，线路初步设计完成，拆迁量完成90%。	①长春路东段快速化改造工程，目前已经完成项目建议书、用地预审与选址意见书、立项、初步设计审查等手续，经市领导研究决定该项目暂缓实施。温泉路快速化改造工程，目前已经完成项目建议书、用地预审与选址意见书、立项、初步设计审查等手续，经市领导研究决定该项目暂缓实施。 ②新建、改造城市道路25条，41.29公里：兰山区公路物流枢纽南区道路工程：已完工。聚才路（临高西路-中央大街）：已完工。西城大街（创业路-涑河）：已完工。人民路（创业路-涑河）：已完工。创新路（中央大街-临高西路）：已完工。振兴路（中央大街-西城大街）：已完工。涑河北路（中央大街-西城大街）：已完工。团结路：已完工。富水路：已完工。长春西路路面维修（西中环-西外环）：已完工。火炬路改造：已完工。双月园路改造：已完工。科技大道综合提升：已完工。高新大道综合提升：已完工。湖北路综合提升：已完工。启阳路改造：已完工。中昇大街提升改造：已完工。李公河东路拓宽：已完工。郯城县南外环西延道路工程（恒通路-兴业路）：已完工。费县文山路东段工程：已完工。沂水县昆仑山路改造工程：已完工。沂水县康和西路（珠江路—长安路）工程：已完工。莒南县庆丰路（G9—G10路）：已完工。莒南县黄海路罩面工程：已完工。临沭县岈山路（正大街—沭河大街）：已完工。
40	拓展城市绿网空间，推行“绿地+停车”“绿地+应急避难场所”等模式，新增中心城区口袋公园128处、社区公园12处（市城管局）。新增开放公园、绿地100万平方米，深化公园、绿地精致管理，中心城区一级养护面积提升至65%（市城管局）。	中心城区5处综合公园建成开园，完成全年100%。	综合公园建设情况： ①兰山区现代物流城高速平急两用场所（一期）：已完工。 ②罗庄区通达路平急两用场所：已完工。 ③河东区机场片区平急两用场所：已完工。 ④高新区马厂湖镇中心平急两用场所：已完工。 ⑤沂河新区科创新城平急两用场所（一期）：已完工。

42	规划建设一批标准住宅小区、邻里中心和青年社区，争创全国城市社区嵌入式服务试点，打造青年发展友好型城市、儿童友好城市。	开展三季度“夺旗打榜”考核（青年社区），36个青年社区全部开工建设，青年社区项目开工率100%；在全市全面推进标准住宅小区的规划建设，召开全市标准住宅小区工作会议，跟踪评估政策落实效果，总结工作成效。	①已完成三季度“夺旗打榜”考核，2024年，全市实施36个青年社区项目，已全部开工，开工率为100%。 ②9月20日，国家发改委 住房城乡建设部 自然资源部联合印发《关于扎实推进城市社区嵌入式服务设施建设工程的通知》（发改社会【2024】1390号），批复临沂作为城市社区嵌入式服务设施建设工程试点城市。
88	集中攻坚回迁安置，千方百计筹措资金，完成安置项目不少于51个，建设筹集保障性租赁住房1792套，危房改造800户，解决历史遗留问题，确保群众尽快回迁、安居乐业。	回迁安置项目建设完成23个项目；农村危房改造800户全部完成，整理好档案资料，补助资金全部支付，完成全年计划100%。	①2024年，全市回迁安置项目建设完成54个。 ②截至11月底，已开工农村危房改造881户。
89	提升供热保障能力和服务质量，开展供热领域“冬病夏治”，铺设供热管网21公里，新增供热配套设施面积221万平方米、供热能力980万平米，实施农村清洁取暖改造4.5万户以上。	加强监督检查，督促各企业加快施工进度。“冬病夏治”主要工作完成40%，完成全年目标的100%；供热管网铺设主要工作完成20%，完成全年目标的100%；完成临沭生物质供热项目整体；恒新能源2#机进行试运行；完成清洁取暖改造设备调试验收，保障改造用户温暖过冬。	①“冬病夏治”主要工作完成全年目标的100%。 ②全市新建供热管网21公里，完成全年目标的100%。 ③建设小区供热配套设施221万平方米，完成全年目标的100%。 ④增加供热能力680万平方米（国能费县热源长输供热扩能项目200万、阳光热力供热首站扩能项目300万、临沭生物质供热项目180万），完成全年目标的100%。（恒新能源项目300万平方米供热能力由国资委负责） ⑤农村清洁取暖改造4.55万户，完成年度4.5万户工作目标。 ⑥供热能力300万平方米（恒新能源2×35万千瓦热电联产项目），整体进度完成84%。其中，场内土建各个单体结构已完成，进入装饰和扫尾阶段；恒新能源2#机安装基本完成，锅炉水压试验、220KV倒送电、汽轮机扣缸、化学出合格水、锅炉试点火已完成，机组酸碱洗、风机试转及动力场试验已完成，正在开展锅炉正式点火吹管工作。
91	深化物业领域突出问题综合整治，集中整治重点小区100个以上，全市专业化物业覆盖率达到80%以上。	落实问题销号制度，编发三季度整治工作情况通报，查摆问题，限期整改；开展物业服务行业“访学记”活动，开展“十佳宜居小区”、“十强物业服务企业”评选活动。集中整治重点小区到100个以上，完成全年目标的100%。专业化物业覆盖率达到80%以上。	今年以来，共集中整治重点小区134个。全市专业化物业覆盖率87%。